



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัดอบต. (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กิยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเอี่ยมไปบ้านนายสมเดช หมู่ที่ ๔	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			๒ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายน้อยถึงบ้านนางบัวลิ้น หมู่ ๒	๔๐๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			๒ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวงษ์ถึงบ้านนายกิตติชัย หมู่ ๖	๓๖๔,๕๐๐	๓๖๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	/			๑๓ มี.ย. - ๑๒ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอวยดาทอง ถึงวัดบ้านชุมแสง หมู่ ๑	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			๑๓ มี.ย. - ๑๒ ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองเจ้าปู่ถึงถนนลาดยางไปบ้านปะ หมู่ ๓	๙๗๔,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	/			๒๗ ก.พ. - ๒๘ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการเสริมสร้างถนนดินลูงหินคลุก จากบ้านนางเขียน สดมสุข ถึงบ้านนางอรุณรัตน์ ก้านอินทร์ หมู่ ๑	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	/			๑๖ มี.ค. - ๕ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการเสริมสร้างถนนลูงหินคลุก จากนายบุญเขต หมู่ ๑ ถึงที่พักสงฆ์สนามชัย หมู่ ๗	๓๔๓,๕๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	/			๒๑ มี.ค. - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ซอยบ้านนางมะลิ สี่สีงาม หมู่ ๗	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	/		๑๖ มี.ค. - ๕ เม.ย.๒๕๖๖	กองช่าง		
๙	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/		๑๐ มี.ค. - ๙ ก.พ.๒๕๖๖	กองช่าง		
๑๐	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองช่าง	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า มาให้ผู้ช่วยนาย ช่างไฟฟ้าเป็นผู้ ซ่อมมา	
๑๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๓	๑๗	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองช่าง		
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๑๐	๙๙๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕	กองช่าง		
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. ชุมแสง	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐		/	๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ - ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖	กองช่าง	สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ ถ.ว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ ครบกำหนด ๒๗ พ.ย.๒๕๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจากวัดไตรมิตร - ถนนลาดยาว หมู่ที่ ๔ บ้านถนน	๓๔๗,๕๐๐	๕๐๘,๐๐๐	๒๓๙,๕๐๐	/		๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางหลังโรงเรียนบ้าน ชุมแสง หมู่ที่ ๑ บ้านชุมแสง	๙๑๔,๕๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	/		๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางกลางหมู่บ้าน จาก บ้านนายสมคิดไปบ้านดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านขวาวไร่รวก	๑,๓๒๓,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐ ๐	๔๒๓,๐๐๐	/		๒๘ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงฝาปิดบ่อพักท่อ ระบายน้ำบริเวณสามแยกหนอง ก้านเหลือง หมู่ที่ ๕	๓๙,๐๐๐	-	๓๙,๐๐๐	/	/		กองช่าง	สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ ครบกําหนด ๒๙ ต.ค.๒๕๖๖	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำเข้า หนองปรือ หมู่ ๓	๑๗,๗๐๐	-	๑๗,๗๐๐	/	/		กองช่าง	สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ ครบกําหนด ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖	
๑๙	โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก จากถนนคอนกรีตถึงท้ายลำโรง บ้านผาง หมู่ที่ ๓	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	/	/		กองช่าง	สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ ครบกําหนด ๑๙ ต.ค.๒๕๖๖	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยบ้านนางลงม่อม บรรเทิงใจ (ขอย ๔๐) บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๑	๑๒๙,๐๐๐	-	๑๒๙,๐๐๐	/	/		กองช่าง	สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลว. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท ครบกําหนด ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นวัดไตรมิตร หมู่ที่ ๔	๒๓๙,๕๐๐	-	๒๓๙,๕๐๐	/	/		กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเบิก จ่ายเงินกับ จังหวัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิชัย ตาทอง - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑	๒๙๔,๕๐๐	-	๒๙๔,๕๐๐		/		๑๔ ก.ค. - ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับจังหวัด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวเซรวก-ตำบลละ บ้านขวาวเซรวก หมู่ที่ ๒	๕๒๓,๐๐๐	-	๕๒๓,๐๐๐		/		๔ ส.ค. - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินกับจังหวัด
	รวม ๒๓ โครงการ	๗,๘๗๐,๗๐๐	๔,๙๕๒,๙๙๓	๒,๙๑๗,๗๐๗	๑๕	๘	-			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างท่อประปาบาดาล	๓๓๙,๕๐๐	๓๑๗,๕๐๐	๒๒,๐๐๐				๑๒ มิ.ย. - ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๓๓๙,๕๐๐	๓๑๗,๕๐๐	๒๒,๐๐๐	๑	-	-			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กิจยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๑๓,๑๐๐	๑๒,๔๔๐	๖๖๐	/			๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการอบรมอาสาสมัครสัตว์	๑๕๔,๓๕๐	๑๕๔,๓๕๐	๐	/			๑๕ - ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมแสง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖	โรงเรียนบ้าน ชุมแสง	เงินอุดหนุน
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาง อุดมสมบูรณ์วิทยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖	โรงเรียนบ้าน ผางอุดมสมบูรณ์ วิทยา	เงินอุดหนุน
	รวม ๔ โครงการ	๒๒๗,๔๕๐	๒๖๖,๗๙๐	๖๖๐	๔	-	-			

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมการออกแบบ บรรจุภัณฑ์	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๐	/			๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖	กศน.อำเภอ จอมพระ	เงินอุดหนุน
	รวม ๑ โครงการ	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๐	๑	-	-			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรื้ออาคาร	๕,๐๐๐	๓,๖๕๐	๑,๓๕๐	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			๓ พ.ย.๒๕๖๕	เหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์	เงินอุดหนุน
	รวม ๒ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๕๐	๑,๓๕๐	๒	-	-			

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	๘๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	เบิกจ่ายตาม คำสั่งการ ปฏิบัติงาน	
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนน	๑๘,๑๓๐	๑๘,๐๘๖	๕๔	/			๓ เม.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.		
๓	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อ บรรเทาสาธารณภัย	๗๐,๐๐๐	๒๘,๓๗๖	๔๑,๖๒๔	/			๒๗ ก.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.		
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันการค้า อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	๓๙,๔๐๐	๓๕,๒๕๐	๔,๑๕๐	/			๒๗ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๖, ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.		
	รวม ๔ โครงการ	๒๐๗,๕๓๐	๙๘,๗๑๒	๑๐๘,๘๑๘	๔	-	-				

(๒) แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๓,๙๐๐	๑๓,๙๐๐	๐	/			๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๑๖๖,๓๕๐	๑๖๖,๓๕๐	๐	/			๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕	ที่ทำการปกครอง อำเภอจอมพระ	เงินอุดหนุน
	รวม ๓ โครงการ	๒๔๐,๒๕๐	๒๔๐,๒๕๐	๐	๓	-	-			

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิตและสุขภาพแก่ประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/			๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๘๗๖,๖๗๘	๘๗๖,๖๗๘	๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการอบรมค่ายเยาวชน	๕๖,๐๒๕	๕๖,๐๒๕	๐	/			๑๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	๘๑๔,๓๘๕	๗๕๔,๐๒๓.๐๕	๖๐,๓๖๑.๙๕	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๔๒๘,๐๐๐	๑,๓๖๗,๑๑๖	๖๐,๘๘๔	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ (๒๐๐ วัน)	โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนบ้าน ผางอุดมสมบูรณ์ วิทยา	เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก (ผู้ดูแลเด็ก)	๒๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
	รวม ๖ โครงการ	๓,๒๘๒,๐๘๘	๓,๑๕๑,๘๔๒,๐๕	๑๓๐,๒๔๕,๙๕	๖	-	-			

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นของ อบต.ปทุมแสง	๔๔๘,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	/			๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ	๒๒,๓๐๐	๒๒,๓๐๐	๐	/			๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๙๕	๕	/			๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	๔๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	/			๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๕	โครงการปรับปรุงรถยนต์ ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ)	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			๑๒ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เงินอุดหนุน
	รวม ๖ โครงการ	๗๕๕,๓๐๐	๖๕๑,๗๙๕	๑๐๓,๕๐๕	๖	-	-			

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลชุมแสง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๖๐๐	๑,๔๐๐	/			๑๗ - ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาใน ระดับต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		-	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	/			๑๙ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการร่ายรำเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ(จัดงานวันสำคัญต่างๆ และพิธีทางศาสนา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		-	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			๒ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๖๒,๖๐๐	๓๖,๙๐๐	๒๕,๗๐๐	/			๗-๘ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	วัดบูรณะบ้านผาง	เงินอุดหนุน
	รวม ๘ โครงการ	๔๖๒,๖๐๐	๓๙๕,๕๐๐	๖๗,๑๐๐	๖	-	๒			

๔.๔ กลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๖,๔๘๐	๔๖,๔๘๐	๐	/			๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/		-	สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๒ โครงการ	๖๖,๔๘๐	๔๖,๔๘๐	๒๐,๐๐๐	๑	-	๑			

(๒) แผนงานงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๙๔,๐๐๐	๖,๔๑๑,๙๐๐	๑๘๒,๑๐๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.		
๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๘๔,๘๐๐	๑,๕๖๘,๔๐๐	๑๑๖,๔๐๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.		
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. (เงินสำรองจ่าย)	๑๕๐,๐๐๐	๒๖,๐๕๐	๑๒๓,๙๕๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	เบิกจ่ายในกรณี ที่เกิดสาธารณ ภัย	
๕	โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลัก ประกันสุขภาพอบต. ชุมแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	/		๒ ธ.ค.๒๕๖๕	สำนักปลัดอบต.		
	รวม ๕ โครงการ	๘,๖๖๖,๘๐๐	๘,๒๔๔,๓๕๐	๔๒๒,๔๕๐	๕					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในที่ สาธารณประโยชน์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	๑๐๐	/		๓๑ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.		
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๗,๕๐๐	๕,๕๐๐	๒,๐๐๐	/		๓๑ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.		
	รวม ๒ โครงการ	๔๗,๕๐๐	๔๕,๔๐๐	๒,๑๐๐	๒	-				

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการขยะชุมชน	๔๒,๙๐๐	๔๒,๙๐๐	๐	/			๑๙ มี.ย. - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการส่งเสริมพลังงาน ทางเลือกเพื่อการเกษตร	๔๙,๖๕๐	๔๗,๖๕๐	๒,๐๐๐	/			๕ - ๒๐ เม.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.	
	รวม ๒ โครงการ	๙๒,๕๕๐	๙๐,๕๕๐	๒,๐๐๐	๒	-				

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๒	โครงการเบี้ยประกันภัยรถยนต์	๒๖,๐๐๐	-	๒๖,๐๐๐		/		-	สำนักปลัดอบต.	
๓	โครงการการรับรองและพิธีการ	๙๕,๐๐๐	๘๒,๐๘๐	๑๒,๙๒๐	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	เบิกจ่ายกรณีมี การประชุม หรือการ รับรองบุคคล
๔	โครงการন্নงรณศตอตอานการทวจริต คอรับชั่น	๑๐,๗๐๐	๑๐,๗๐๐	๐	/			๑๔ มี.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๐	/			๓๐ ส.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ส่วนตำบล และผู้นำชุมชน	๒๕๕,๓๐๐	๒๕๕,๓๐๐	๐	/			๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๗	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๓๕.๗๒	๑๑,๗๖๔.๒๘	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต. กองคลัง	เบิกจ่ายกรณีมี การบำรุง รักษาหรือ ซ่อมแซมฯ
๘	โครงการค่าธรรมเนียมต่าง(ไร่/วัด หรือตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ ประโยชน์)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/			-	สำนักปลัดอบต.	
๙	โครงการจัดทรวัดศูดยงานพาหนะและ ขนส่ง	๖๐,๐๐๐	๓๑,๖๒๘.๐๙	๒๘,๓๗๑.๙๑	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๑๐	โครงการจัดทรวัดศูดเชื้อเพลิงและ หล่อหิน	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต.	
๑๑	โครงการจัดทรวัดศูดเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/			-	สำนักปลัดอบต.	
๑๒	โครงการค่าสาธารณูปโภค ๑. ค่าไฟฟ้า ๒. ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ๓. ค่าบริการโทรศัพท์ ๔. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ๕. ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม ๖. ค่าพื้นที่เว็บไซต์และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๒๔๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๒,๗๐๐ ๑๐,๐๐๐	๒๐๒,๕๒๓.๐๖ ๘,๒๕๔ ๒,๕๖๘ ๑,๐๑๒ ๘๒,๖๘๙.๖๐ ๕,๐๐๐	๓๗,๔๗๖.๙๔ ๑,๗๐๖ ๗,๔๓๒ ๘,๙๘๘ ๑๐,๔๐๐ ๕,๐๐๐	/ / / / / /			๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัดอบต. สำนักปลัดอบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ การจัดงานพระราชพิธีและงาน รัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/		๓ พ.ย.๒๕๖๕	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ จอมพระ	เงินอุดหนุน	
๑๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	/		-	กองคลัง		
๑๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	/		๒๑ มี.ค.๒๕๖๖	กองคลัง		
	รวม ๑๕ โครงการ	๑,๒๖๔,๒๐๐	๙๔๐,๕๓๐.๔๗	๓๒๓,๖๖๙.๕๓	๑๑	-			๔	

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเกี่ยวกับ รับรองและพิธีการ(จัดเวที ระดมหมู่บ้าน/ตำบล)	๒๐,๐๐๐	๕,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	สำนักปลัด อบต.		
๒	องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงพบประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/		-	สำนักปลัด อบต.		
๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/		๑ ต.ค.๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เงินอุดหนุน (เบิกจ่ายให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑ หมู่ บ้าน)	
	รวม ๓ โครงการ	๘๕,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	๗๔,๔๐๐	๒	-			๑	
	รวมทั้งสิ้น	๒๓,๖๘๖,๐๔๘	๑๙,๔๙๐,๐๔๒.๕๒	๔,๑๙๖,๐๐๕.๕๘	๗๑	๘			๘	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ไม่สามารถดำเนินการ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ในช่วงปลายปีงบประมาณไม่เสร็จภายในงบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต้องส่งเบิกกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปลายปีงบประมาณจะต้องรอเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป และเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านใหญ่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้ เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการ/กิจกรรม
๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงด้วย
๓. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีงบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน